

排污许可证执行报告

(月报)

排污许可证编号：915329237604175894001P

单位名称：云南皇正实业集团有限公司

报告时段：2023 年 02 月

法定代表人（实际负责人）：钱姝蓉

技术负责人：13908724338

固定电话：0872-3126799

移动电话：13908724338

云南皇正实业集团有限公司
排污单位名称（盖章）
云南皇正实业集团有限公司
报告日期：2023 年 3 月 7 日



承诺书

大理白族自治州生态环境局：

云南皇正实业集团有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：云南皇正实业集团有限公司

法定代表人：钱株蓉

日期：2023年3月7日



一、基本生产信息

企业基本信息包括排污单位基本信息和产排污环节、污染物及污染治理设施，具体情况见表 1 企业基本信息情况一览表：

表 1 企业基本信息情况一览表

项目	内容		报告周期内执行情况	
排污单位基本情况	(一) 排污单位基本信息	单位名称	云南皇正实业集团有限公司	按要求执行
		注册地址	云南省大理白族自治州祥云县祥城镇清红路北段	按要求执行
		邮政编码	672100	按要求执行
		生产经营场所地址	云南省大理白族自治州祥云财富工业园区祥姚路南侧、恒星饲料厂西侧	按要求执行
		行业类别	缫丝加工	按要求执行
		生产经营场所中心经度	100.63172	按要求执行
		生产经营场所中心纬度	25.52330	按要求执行
		组织机构代码		按要求执行
		统一社会信用代码	915329237604175894	按要求执行
		技术负责人	13908724338	按要求执行
		联系电话	0872-3126799	按要求执行
		所在地是否属于重点区域	否	按要求执行
主要污染物类别	废水、废气	按要求执行		

		主要污染物种类	废水：COD、BOD、总磷、总氮、SS 等； 废气：SO ₂ 、NO _x 、林格曼黑度、汞及其化合物、颗粒物、臭气、硫化氢、氨气		按要求执行
		大气污染物排放方式	有组织和无组织		按要求执行
		废水污染物排放规律	/		不外排
		大气污染物排放执行标准名称	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 锅炉大气污染物排放标准（GB 13271-2014） 恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）		按要求执行
		水污染物排放执行标准名称	/		按要求执行
		设计生产能力	年生产白厂丝 700t、蚕丝被 5000 床（150t）的生产规模		按要求执行
(二) 产排 污环 节、污 染物 及污 染治 理设 施	废气	TA001-多管陶瓷旋风除尘器和麻石水膜脱硫除尘器	污染物种类	SO ₂ 、NO _x 、林格曼黑度、汞及其化合物、颗粒物	按要求执行
		污染治理设施工艺	旋风除尘+水膜除尘、石灰湿式脱硫	按要求执行	
		排放形式	有组织	按要求执行	
		排放口位置	经度：100° 37' 59.92" 纬度：25° 31' 13.38"	按要求执行	
	废水	TW001-缫丝废水处理设施	污染物种类	COD、BOD、总磷、总氮、SS	按要求执行
			污染治理设施工艺	格栅、厌氧、好氧、深度处理工艺	按要求执行
			排放形式	/	按要求执行
			排放口位置	回用、无排放口	按要求执行
		TW002-生活污水处理站	污染物种类	COD、BOD、总磷、总氮、SS	按要求执行
			污染治理设施工艺	格栅、中和调节、ICEAS	按要求执行

				排放形式	/	按要求执行
				排放口位置	回用、无排放口	按要求执行

二、遵守法律法规的情况

1、遵守法律法规情况说明

云南皇正实业集团有限公司严格按照《云南省大理州祥云县8000绪自动缫丝生产线整体搬迁扩建项目环境影响报告书》、《关于云南省大理州祥云县8000绪自动缫丝生产线整体搬迁扩建项目环境影响报告书的批复》（大环审[2013]39号）、《大理白族自治州环境保护局关于云南皇正实业集团有限公司大理州祥云县8000绪自动缫丝生产线整体搬迁扩建项目建设内容变更的意见》（大环评管[2018]8号）、《云南皇正实业集团有限公司锅炉煤改气建设项目环境影响报告表》及环评批复祥环审[2022]12号中环保要求进行环保设施建设和环境管理。

云南皇正实业集团有限公司严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发【2015】4号）的要求，对公司突发环境事件应急预案进行修订，于2021年9月完成《云南皇正实业集团有限公司突发环境事件应急预案》（第二版）修订，并报送大理州生态环境局祥云分局进行备案。

云南皇正实业集团有限公司于2022年6月完成排污许可证延续工作，严格按照排污许可证要求进行台账管理和执行报告管理，并按照自行监测要求完成监测计划，严格对公司污染物排放情况进行管控。

2、未遵守的情况及处理说明

云南皇正实业集团有限公司严格按照排污许可证管理要求进行环境管理，在执行期间**未发生**公众举报、投诉及**未受到**环境行政处罚。

3、其他情况说明

云南皇正实业集团有限公司于2022年6月22日完成《云南皇正实业集团有限公司锅炉煤改气建设项目环境影响报告表》的报批工作并取得《大理州生态环境局祥云分局关于云南皇正实业集团有限公司锅炉煤改气建设项目环境影响报告表的批复》（祥环审[2022]12号），同时于2022年6月24日完成排污许可证延续申请并通过审核；

公司于2022年8月开始对项目进行招标、签订购买合同、施工合同等，但由于疫情防控要求导致施工缓慢，国家新防疫政策出台后导致施工人员连续生病，施工暂停。目前该项目尚未竣工，我公司需延用燃煤锅炉至2023年3月初，延用燃煤锅炉的情况说明已经提交大理州生态环境祥云分局，并收到复函。

公司承诺在使用燃煤锅炉期间严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）相关规定进行环境管理；待项目建设完成后立即使用天然气蒸汽热源机并严格按照延续后排污许可证的规定排放污染物、规范运行管理、运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开环境信息。

三、污染防治设施运行状况

1、污染防治设施运行状况

公司污染防治运行措施包括废气污染治理措施多管陶瓷旋风除尘器、麻石水膜脱硫除尘器，废水治理措施为缫丝废水处理设施、生活污水处理站，运行情况见表 2 污染治理设施正常情况汇总表、表 3 污染治理设施异常情况汇总表；

表 2 污染治理设施正常情况汇总表

序号	污染源	污染防治设施			备注		
		名称	数量	单位			
1	废水	缫丝废水处理设施	TW001	废水防治设施运行时间	192	h	本月运行时间
				污水处理量	8291.34	t	
				污水回用量	8249.88	t	由于蒸发和淤泥带走，损耗 41.5t
				污水排放量	0	t	公司废水不外排
				耗电量	589.8	KWh	
				药剂使用量	0	kg	
				污染物处理效率		%	
				运行费用	0.384	万元	
		生活污水处理站	TW002	废水防治设施运行时间	192	h	本月运行时间
				污水处理量	1257	t	
				污水回用量	1250.71	t	由于蒸发和淤泥带走，损耗 6.29t
				污水排放量	0	t	公司废水不外排
				耗电量	373.2	KWh	
				药剂使用量	478	kg	

				污染物处理效率		%	
				运行费用	0.372	万元	
2	废气	多管陶瓷旋风除尘器和麻石水膜脱硫除尘器	TA001	脱硫设施运行时间	192	h	本月运行时间
				脱硫剂用量	0.252	t	采用氢氧化钠作为脱硫剂
				脱硫副产品产量		t	
				平均脱硫效率	90	%	
				脱硫固废产生量	0.162	t	
				运行费用	0.54	万元	
				除尘设施运行时间	192	h	
				平均除尘效率	90	%	
				粉煤灰产生量	14.4	t	除尘灰
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			

表 3 污染治理设施异常情况汇总表

日期	故障设施	故障原因	排放浓度 (mg/m ³)			应对措施	报告递交情况说明
			污染物 1	污染物 2		

注：1、如废气治理设施异常，污染物填写二氧化硫、氮氧化物、烟尘等项目；
2、如废水治理设施异常，污染物填写化学需氧量、氨氮等项目。

2、实际排放情况及达标判定分析

公司锅炉废气经过多管陶瓷旋风除尘器和麻石水膜除尘器（TA001）处理后，经过 30m 烟囱排放；生产废水收集至缫丝废水处理设施（TW001）、生活污水收集至生活污水处理站（TW002）处理后循环使用或用于绿化灌溉，废水不外排。公司于 2023 年 2 月 16 日完成本月的监测任务，监测情况见表 4，有组织废气污染物超标时段小时均值报表见表 5；

表 4 废气自行监测情况一览表

排放口类型	污染物	监测内容					备注
		标干流量 (m ³ /h)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放时间 (h)	排放量 (kg)	
全厂合计	颗粒物	10178	49.1	0.254	192	48.77	
	NO _x	10178	241	1.25	192	240	
	SO ₂	10178	36	0.187	192	35.9	
	汞及其化合物	10204	0.000116	0.000000598	192	0.00011	
	林格曼黑度	<1					

表 5 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m ³ ）	超标原因说明

四、其他排污许可证规定的内容执行情况

根据排污许可证许可内容，要求对厂界噪声和厂界无组织浓度进行管控，因厂界噪声自行监测频次为 1 次/季度，厂界无组织废气自行监测频次为 1 次/半年，将放在 2023 年 3 月份进行监测，故本月无其他需要监测的内容。

五、其他需要说明的问题

云南皇正实业集团有限公司 2023 年 2 月生产设施正常运行，环保设施运行正常，无设施异常情况，企业无其他需要说明的问题。

六、结论

云南皇正实业集团有限公司 2023 年 2 月各项环保设施运行正常，有组织废气污染物排放浓度为颗粒物 $49.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $36\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $241\text{mg}/\text{m}^3$ 、汞及其化合物 $0.000116\text{mg}/\text{m}^3$ 、林格曼黑度 <1 均小于《锅炉大气污染物排放标准》中相应规定限值：颗粒物 $50\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $300\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $300\text{mg}/\text{m}^3$ 、汞及其化合物 $0.005\text{mg}/\text{m}^3$ 、林格曼黑度为 1，故企业有组织污染物在本月完成达标排放。

云南皇正实业集团有限公司

关于延用燃煤锅炉的情况说明

大理州生态环境局祥云分局：

我单位云南皇正实业集团有限公司于2022年5月开始筹备云南皇正实业集团有限公司锅炉煤改气项目，主要对原有燃煤锅炉进行改建（即新建天然气蒸汽热源机，拆除现有燃煤锅炉），于2022年4月27日取得祥云县发展和改革局立项备案(备案号：祥发改投资备案[2022]30号)，并于2022年6月22日取得《大理州生态环境局祥云分局关于云南皇正实业集团有限公司锅炉煤改气项目环境影响报告表的批复》（祥环审[2022]12号）。

我公司积极推进该项目建设，于2022年8月16日通过项目实施方案的专家评审，2022年8月31日完成设备采购招投标并于9月2日与设备供应商签订采购合同，并于2022年10月10日公司与施工单位签订施工合同，结合天然气管道安装、设备热源机安装所需时间，最终将本项目竣工时间确定为2022年12月31日。

我公司积极配合施工单位的建设工作，施工前期因受省外疫情影响，部分建设材料不能及时到货，延误工程工期；2022年11月22日起，我县疫情大面积爆发，按照祥云县疫情防控要求，为避免扩大感染，工程暂停，此时项目已经完成管道线路的基坑开挖工作；2022年12月中旬，国家防疫新政策发布，感染奥密戎的人员越来越多，导致施工单位无法组织工作，目前疫情基本稳定，公司计划2023年2月1日起开始恢复施工，预计于2023

年3月初完成项目的竣工验收。为保证生产正常运行，特贵局申请2023年1月、2月继续延用燃煤锅炉。

我公司承诺在使用燃煤锅炉期间严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)相关规定进行环境管理；待项目建设完成后立即使用天然气蒸汽热源机并严格按照延续后排污许可证的规定排放污染物、规范运行管理、运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开环境信息。

云南皇正实业集团有限公司

2023年1月31日



大理白族自治州生态环境局祥云分局

关于同意沿用燃煤锅炉的复函

云南皇正实业集团有限公司：

你单位《关于沿用燃煤锅炉的情况说明》我分局收悉，经我分局研究，同意你单位沿用燃煤锅炉至2023年2月28日。

在使用燃煤锅炉期间严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）相关规定进行环境管理，同时加快推进燃煤锅炉改天然气项目，确保天然气锅炉在2023年3月投入运行。

